

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesudah dilakukan penelitian dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yang dilakukan pada proses pengerjaan proyek rumah tinggal kontainer dihasilkan dari metode *lean project management* dengan hasil terbaik dari *seven waste*. Dimana hasil yang paling dominan adalah *Waiting*, *Process* dan *Tranposrtation*.
2. Dari hasil perbandingan jadwal proyek serta biaya proyek yang diperoleh adalah dimana jadwal proyek yang setiap minggu ada presentase progress nya dan tepat waktu dan hasil dari biaya proyek mendapatkan margin yang lumayan besar untuk masuk profit ialah sebesar Rp. 49.092.000.
3. Langkah sementara dari usulan perbaikan dalam proses pengerjaan proyek rumah tinggal kontainer ialah dengan melakukan atau menerapkan rekomendasi atau SOP yang telah dibuat sesuai dengan standart perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini diantaranya:

1. Hendaknya dilakukan perbaikan dalam hal komunikasi dengan pihak owner dan seluruh pihak yang berkaitan atau terlibat dengan pengerjaan proeyk ini sehingga dicapai optimalisasi efektivitas pekerjaan dan pembiayaan.
2. Wajib mengindahkan aspek material yang dibutuhkan guna agar waste dapat terminimalisir dan berkurang banyak.
3. Dalam rangka mengupayakan minimalisir waste yang adau dapat memaksimalkan perhitungan RAB, memasukan material pada awal proyek. Sementara saat tiba di pertengahan proyek dalam megusahakan untuk meningkatkan supervisi di lapangan karena masih sangat banyak pekerjaan yang kurang mampu dalam optimalisasi kinerjanya sehingga cenderung dia,m atau istirahat jika terjadi hambatan sehingga pekerjaan menjadi lebih lama.